

				Zusatzkosten							
BKP	Arbeit	Unternehmer	Datum	KS +/-25% mit MWSt Jun 22	Vertrag +Prognose 09.06.2021	Rechn. mit MWSt	Nr. ZA				
201.0	<b>Tiefbauarbeiten</b> Leitungsmeter: 185 m à CHF 350.- Kernbohrungen 4x à CHF 250.- Werkvertrag <i>Teilrechnung Nr. 6609</i> <i>Schlussrechnung Nr. 6729 mit 7323.10</i> <i>Würzelstöcke ausgraben, Sondage Übergang bestehende FW-Leitung KIGA</i> <i>Parkplatz Lehrerhaus, Flurstrassen-bzw. Parzellengrenze genau abstecken und anzeichnen.</i>	Kostenschätzung  Stutz Baggerunternehmung AG <i>Stutz Baggerunternehmung AG</i> <i>Stutz Baggerunternehmung AG</i>	30.08.2023 05.12.2023	64'000	28'208	20'000.00 20'885.25	4 10				
								Rabatt <i>Stutz Baggerunternehmung AG</i>		-208.22	
241.0	<b>Leitungsbau</b> Offerte Werkvertrag Rechnung <i>Rechnung Nr. GVRA01-011925</i> <i>Die Leitungsführung wurde während der Ausführung geändert. Daher entstand ein Mehrpreis von CHF 2'846.50</i> <i>Gutschrift G.VGU01-000855</i>	Brugg  Brugg Brugg <i>Brugg</i>  <i>Brugg</i>	13.05.2022 14.11.2023 17.08.2023 08.08.2023	36'509	47'082	180.95 50'442.10 -513.75	2 3				
243.0	<b>Heizungsinstallateur</b>  <b>Zentrale:</b> Neue Gruppe Fernleitung Hausinterne Leitungen ca. 20 Tm à CHF 300.- Steuerungsanpassung	Kostenschätzung		21'000							
								<b>Lehrerhaus:</b> Demontage Hausstation 8 kW (1 Heizgruppe) WP-Boiler 300 Liter Hausinterne Installationen	Kostenschätzung		22'000
	<b>Kiga:</b> Demontage Hausstation 21 kW (2 Heizgruppen ) Hausinterne Installationen	Kostenschätzung		35'500							
	Werkvertrag <i>1. Akonto Re Nr. AK202316</i> <i>Rechnung Nr. RE2023550</i> <i>Schlussrechnung RE2023549</i> <i>Minderpreis, Lehrerhaus wurde keine WP-Boiler installiert.</i>	Paul Güntert AG <i>Paul Güntert AG</i> <i>Paul Güntert AG</i> <i>Paul Güntert AG</i>	22.08.2023 12.12.2023 12.12.2023	105'141	43'080.00 3'896.70 31'519.35	1 12 11					
	230.0	<b>Elektro allgemein:</b> Elektro für alle Gebäude Werkvertrag Schätzung <i>Rechnung Nr. 431023</i>	Kostenschätzung  T. Meier Elektro <i>Meier Elektro</i>	17.10.2023	8'000	11'817	11'584.00	8			
<b>Subtotal</b>				187'009	192'249	180'866.38					
290.0	<b>HONORARE</b>			18'701							
290.1	HLK Ingenieur <i>Bestellung gem. Offerte 979.01</i> <i>Mehraufwand / Fördergelder beantragen und bearbeiten</i>  <i>Honorar Tanja Erb</i>	E+H Ingenieurbüro	21.01.2023		19'628	20'625.90 674.65					
500.0	<b>DIVERSES / BAULICHES / Unvorhergesehenes</b> <i>Rechnung Nr. 1080310</i> <i>Aufnahme Werkleitungskataster (neue Fernleitung bis KIGA)</i>	INGESA	02.08.2023	28'051		1'582.90	5				

Rechnung Nr. 202300394 Tankraum KIGA Schleifen	Nägeli Baugeschäft	12.09.2023		574.90	6
Rechnung Tankraum reinigen und streichen KIGA	JUWA DIE FRAU VOM BAU			3'412.00	7
Rechnung Nr. 431024 Anschluss zusätzliche WZ	Meier Elektro	17.10.2023		573.85	9
Skonto 2%	Meier Elektro			-11.48	
Unvorhergesehenes 15%				28'837	
<b>Total Kostenschätzung Machbarkeit +/-25%</b>			<b>233'761</b>		
<b>Total Verträge / Diverses</b> (als Prognose zu KV)				<b>211'877</b>	
<b>Total Rechnungen</b>		per Datum untenstehend	Diff in %	-9%	<b>208'299.10</b>
		per Datum untenstehend		Diff in % zu KV	-11%